



S様邸新築工事の現場日記



4月から着工したS様邸は『チャコの家』仕様です。新しくチャコちゃんファミリーに加わるS様の家づくりの紹介をしていきます。

◎ 3月28日

プランの打ち合わせを積み重ね、徐々に現場での作業が増えてきました。今日は地盤調査の日。残念ながら良い結果ではなかったのですが、表層改良だけで済むようです。頑丈な地盤までの深さによって、柱状改良や鋼管杭工法などを施す必要があります。



3月28日 地盤調査



3月30日 地鎮祭



◎ 3月30日

午前7時、S様ご家族と一緒に地鎮祭を行いました。風が強い日でしたが、天気は快晴でした。奥様に抱っこされていたお子様も泣かずに頑張っていました。神主さんにお祈りして頂いて無事に地鎮祭を終えることができました。



4月9日 表層改良



4月16日 ベースコンクリート

◎ 4月9日～16日

4月9日から基礎工事が本格的に始まりました。まずは表層改良を行いました。セメント系の硬化剤を土と混ぜ、地盤を強化します。建前に向けて準備を進め、基礎の配筋も終わり、16日に基礎のベースコンクリートの施工に入りました。基礎立上りの配筋が出ているので、S様ご家族も部屋の配置のイメージがしやすくなったと思います。



5月9日 土台伏せ



床チャコパネル施工

◎ 5月9日

コンクリートの立上りも十分乾き、大工さんと一緒に土台を並べてボルトで締めていきます。『チャコの家』の特徴である床パネルも施工完了。様子を見に来られたS様たちも並んでいく床パネルにワクワクしていたご様子でした。

◎ 5月12日

お日柄も天気も良く迎えられた建前当日。朝早くからS様ご家族の方々に集まって頂き、建前スタート。順調に進み、夕方にはほとんどの壁パネルも施工することが出来ました。「早く住みたいなあ。あっちにあれ置いて…」とS様には既に生活の様子が頭に浮かんでいるようでした。その想像を実現できるようにしっかりとサポートしていきます！



建前様子



5月12日 建前

S様に質問してみました！

Q. 何故『チャコの家』を選ばれたのですか？

A. 事務所で『チャコの家』を体感して「コレだ！」と思ったから。

Q. 家を建てる際、これは外せないと思っていた事を教えてください。

A. コストパフォーマンスの良さ。

Q. 末政建設の家づくりに期待することは何ですか？

A. 工務店視点での快適に過ごせるためのアドバイスが欲しい。

